

RAPPORT D'AVANCEMENT PHYSIQUE ET FINANCIER DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU CENTRE DE SANTÉ DE BURHUBA

Localité : Burhuba/Walungu /Sud-Kivu

Période de réalisation : À partir du 20 février 2026

1. CONTEXTE ET JUSTIFICATION

Les travaux de construction du Centre de Santé de Burhuba avaient été initiés grâce à la participation locale de la population, à travers un système d'autofinancement communautaire. Cependant, les travaux ont connu une longue période de suspension en raison de l'insuffisance de financement.

Avant cette suspension, les travaux avaient atteint le niveau d'élévation des murs en maçonnerie de briques cuites.

À la suite du plaidoyer mené par l'Abbé Faustin auprès de la Fondation NEUNEZ et la Paroisse REBECQ, un financement de **6 500 USD** a été donné, permettant la reprise des travaux à partir du **20 février 2026**.

La construction du Centre de Santé comprend deux principaux blocs :

- **Bloc 1 :** destiné aux soins médicaux ;
- **Bloc 2 :** destiné à la maternité.

Les travaux ont repris prioritairement sur le bloc 1, notamment avec la poursuite de la maçonnerie en moellons, de l'élévation des murs, coulage du béton de colonnes et rallongement des quelques colonnes, la réalisation des chaînages supérieurs, l'exécution de la charpente et le démarrage de la couverture en tôles.

2. OBJECTIF DU RAPPORT

Le présent rapport a pour objectif de présenter :

- L'état d'avancement physique des travaux ;
- L'état d'exécution financière des activités réalisées ;
- Les travaux restant à exécuter ;
- Les principales observations sur l'utilisation des ressources ;
- Les perspectives pour l'achèvement du Centre de Santé de Burhuba.

3. ÉTAT D'AVANCEMENT PHYSIQUE DES TRAVAUX DE LA PARTIE 1

L'état d'avancement ci-dessous couvre la période allant du **25 février 2026 à la date du présent rapport**.

N°	Designation des travaux	Taux d'avancement	État
1	Fondation en maçonnerie de moellons	100 %	Achevée
2	Élévation des murs en briques cuites	100 %	Achevée sur les parties concernées
3	Chaînage supérieur en béton armé de dimension 20 × 20 cm	100 %	Achevé
4	Élévation des murs des pignons en briques cuites	80 %	En cours d'exécution
5	Charpente en bois, constituée de madriers de 6 × 12 cm et de chevrons de 6 × 6 cm	90 %	En cours d'exécution
6	Pose de la toiture en tôles BG28	50 %	En cours d'exécution
7	Socle en béton arme et coulage du béton des colonnes	100%	Achevé
8	Maçonnerie en moellons	100%	Achevé

Les travaux réalisés ont permis d'achever les fondations en maçonnerie de moellons, l'élévation des murs en briques cuites sur les parties concernées ainsi que les chaînages supérieurs en béton armé.

Les travaux se poursuivent actuellement avec la finalisation de l'élévation des murs des pignons, l'achèvement de la charpente en bois et la pose progressive de la couverture en tôles BG28.

Taux global d'avancement physique

le taux global d'avancement physique de l'ouvrage est **provisoirement estimé entre 65 % et 70 %**.

4. ÉTAT D'AVANCEMENT FINANCIER

Les dépenses engagées pour la réalisation des travaux sont présentées comme suit :

N°	Désignation	Unité	Quantité	P U (\$)	P T(\$)
1	Ciment	Sac	85	12,50	1 062,50
2	Barres de fer Ø12	Pièce	55	5,50	302,50
3	Barres de fer Ø6	Pièce	44	2,80	123,20
4	Fil à ligature	Kg	25	2,00	50,00
5	Tôles BG30	Pièce	100	13,50	1 350,00
6	Clous de tôles	Kg	25	2,30	57,50
7	Clous de 10 cm	Kg	30	2,04	61,20
8	Clous de 8 cm	Kg	15	1,75	26,25
9	Clous de 5 cm	Kg	7	3,00	21,00
10	Briques	Pièce	10 000	0,06	600,00
11	Sable	m ³	18	6,00	108,00
12	Planches de coffrage	Pièce	57	2,00	114,00
13	Chevrans	Pièce	81	1,20	97,20
14	Madriers	Pièce	113	4,00	452,00
15	Planches de rive	Pièce	23	17,00	391,00
16	paie des scieurs et la location scie				220,16
17	Sticks d'arbres	Pièce	45	1,00	45,00
18	Bâche	Pièce	1	5,00	5,00
19	Transport des matériaux et manutention	Forfait	-	-	370,69
20	Paiement des dettes des travaux précédents	Forfait	-	-	147,20
21	Maçons	Forfait	-	-	350,00
22	Charpentier	Forfait	-	-	100,00
23	Supervision / Ingénieur	Forfait	-	-	500,00
	TOTAL DES DÉPENSES				6 554,2

Les montants et quantités ci-dessus sont repris du tableau financier.

5. SYNTHÈSE FINANCIÈRE

Désignation	Montant (USD)
Fonds reçus	6 500,00
Participation locale	1099.20
Total des ressources mobilisées	7 599.20
Total des dépenses renseignées	6 554,2
Solde théorique selon les données du rapport	1 045

La participation locale de **1099.20 USD** provient notamment de la valorisation des ressources issues du boisement du champ du secteur de Burhuba. Les matériaux produits comprennent notamment des sticks, des planches de coffrage, des chevrons, des madriers et des planches de rive.

6. TRAVAUX RESTANT À VENIR

Pour permettre l'achèvement et la mise en service du Centre de Santé de Burhuba, les travaux suivants restent à réaliser ou à finaliser :

1. Achever la charpente de l'ensemble du bâtiment ;
2. Finaliser la couverture en tôles, y compris les faîtages, rives et fixations ;
3. Poursuivre l'élévation des murs en briques cuites des blocs 1 et 2 ;
4. Réaliser les enduits intérieurs et extérieurs ;
5. Installer les portes et fenêtres ;
6. Élévation des murs en briques cuites du bloc 2
7. Maçonnerie en moellons des blocs 2
8. Socle en béton armé des quelques colonnes du bloc
9. Réaliser les dallages, chapes et revêtements de sol ;
10. Effectuer les travaux d'électricité;
11. Réaliser les installations de plomberie et WASH ;
12. Installer les équipements sanitaires;
13. Effectuer les travaux de peinture intérieure et extérieure ;
14. Réaliser les aménagements extérieurs et les travaux d'assainissement ;
15. Effectuer les travaux de finition et procéder à la réception de l'ouvrage.

7. OBSERVATIONS

Les travaux ont connu une reprise effective après une longue période de suspension liée aux contraintes de financement.

Les travaux actuellement engagés ont permis des avancées significatives, notamment au niveau de la maçonnerie, des chaînages, de la charpente et de la couverture.

Toutefois, l'achèvement complet du Centre de Santé nécessitera la mobilisation de ressources financières supplémentaires afin de couvrir les travaux de second œuvre, les installations techniques et les finitions.

8. RECOMMANDATIONS

Afin d'assurer la poursuite et l'achèvement des travaux, il est recommandé de :

- Finaliser prioritairement les travaux de charpente et de couverture ;
- Sécuriser les matériaux déjà disponibles sur le chantier ;
- Établir un état quantitatif détaillé des travaux restant à exécuter ;
- Élaborer un budget prévisionnel pour l'achèvement de l'ouvrage ;
- Mobiliser les ressources financières complémentaires nécessaires ;
- Assurer un suivi technique régulier de la qualité des travaux ;
- Documenter régulièrement l'avancement physique et financier à travers des rapports périodiques et des photographies de chantier ;
- Procéder à une réception technique de l'ouvrage à la fin des travaux.

9. CONCLUSION

Au regard des travaux réalisés, la construction de la première partie du **Centre de Santé de Burhuba** présente un niveau d'avancement physique estimé provisoirement entre **65 % et 70 %**. Les fondations, l'élévation des murs et les chaînages supérieurs sont largement avancés, tandis que les travaux de charpente et de couverture sont encore en cours.

La poursuite des travaux reste nécessaire pour finaliser la toiture, les murs restants, les menuiseries, les enduits, les revêtements, les installations électriques et sanitaires, les travaux de peinture ainsi que les aménagements extérieurs.

La mobilisation de financements complémentaires et la poursuite d'un suivi technique et financier rigoureux sont donc indispensables pour permettre l'achèvement et la mise en service du Centre de Santé de Burhuba.



Etat des travaux avant financement



Elévation des murs et chainages supérieurs charpente en bois



Travaux encours d'exécutions

pose des tôles

Fait à Burhuba, le 22/08/2026

Abbé Célestin SHAMAMBA MINANI, Curé

Ir Juvenal kulondwa